

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	98.5	99.2
中学校	99.1	100.0
高等学校	54.3	58.7
特別支援学校	81.3	81.3
幼稚園	100.0	100

【所見】

①上筒井小学校・筒井台中学校及び神戸祇園小学校(兵庫区北部東・中央区統合小学校)の整備により、子どもたちの安全確保を図った。但し、上筒井小学校・筒井台中学校については一部の事業を、平成27年度に延期した。

②天井材等の非構造部材の耐震化については50校中45校について整備が完了し、子どもたちの安全確保を図った。残りの5校については、1校について工事不要と判断し、4校については平成27年度に事業を実施した。

③屋外階段の設置については、3校中2校について整備が完了し、子どもたちの安全確保を図った。残りの1校については、設計時の検討結果から事業を不要と判断した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>①空調整備については、37校園について整備が完了し、教育環境の改善を図った。 ②エレベーター整備については、11校中10校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。残りの1校については、障害児の入学がなくなったため、事業を中止した。 ③トイレ改修については、31校中24校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。残りの7校については、平成28年度に整備予定。 ④太陽光発電設備設置については、1校について整備が完了し、教育環境の改善を図った。</p>

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>①筒井台中学校及び神戸祇園小学校において、プール・地域連携施設・給食室を整備し、教育環境の充実を図った。但し、上筒井小学校・筒井台中学校については一部の事業を、平成27年度に延期した。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年5月に本市内部において事後評価を実施した。評価結果についてはホームページに公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、入札不調や事業進捗の遅れなどから、一部実施できなかったもののほぼ計画通り実施できた。今後の計画については、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないように留意し、引き続き整備の緊急性や優先度を踏まえ、関係部局と十分協議のうえ実効性のある整備計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 平成26年度神戸市公立学校施設整備計画

都道府県名	兵庫県
市町村名	神戸市

2 計画作成主体 神戸市

3 計画期間 平成26年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
本山第一小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
本山第二小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月31日				
御影北小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
本山南小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成26年9月30日				
本山南小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校			-	入札不調により平成28年度に延期			
鶴甲小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月28日				
六甲山小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月29日				
春日野小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
雲中小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
水木小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月29日				
和田岬小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校			-	入札不調により平成28年度に延期			
明親小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月5日				
兵庫大開小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成27年3月30日				
長田小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月10日				
北須磨小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月29日				
板宿小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年1月30日				
板宿小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月17日				
妙法寺小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年2月26日				
高倉台小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月4日				
東落合小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月21日				
塩屋小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年12月3日				
名谷小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月31日				
霞ヶ丘小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校			-	入札不調により平成28年度に延期			
東舞子小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年1月30日				
東舞子小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校			-	入札不調により平成28年度に延期			
西舞子小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年1月30日				
太山寺小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月29日				
伊川谷小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月4日				
櫛谷小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月29日				
押部谷小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
高和小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
平野小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
神出小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
岩岡小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
神陵台小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年1月30日				
千代が丘小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月15日				
長坂小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月31日				
長坂小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月21日				
菅の台小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月17日				
糞台小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月16日				
有馬小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月26日				
有野小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年11月28日				
谷上小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月31日				
山田小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月31日				
山田小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年1月28日				
藍那小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月30日				
道場小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年10月31日				
八多小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年8月29日				
大沢小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年7月31日				
好徳小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月19日				
好徳小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年3月6日				
淡河小学校	③	603	大規模改造(空調)	校		○	平成26年9月19日				
有野台小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月20日				
箕谷小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月17日				
ひよどり台小学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成27年3月13日				
花山小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年3月27日				
星和台小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年1月30日				
甲緑小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校			-	入札不調により平成28年度に延期			
鈴蘭台小学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月27日				
本庄中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成27年1月30日				
兵庫中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月17日				
湊川中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校			-	入札不調により平成28年度に延期			
須佐野中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月17日				
西代中学校	③	604	大規模改造(障害)	校			-	障害児の入学がなくなったため、中止			
西代中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月17日				
垂水中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年10月15日				
押部谷中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月5日				
玉津中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成27年3月14日				
平野中学校	③	604	大規模改造(障害)	校		○	平成26年8月25日				
神出中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校			-	入札不調により平成28年度に延期			
竜が台中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年2月27日				
星和台中学校	③	606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成27年3月20日				
魚崎幼稚園	③	603	大規模改造(空調)	園		○	平成26年9月30日				
たまつ幼稚園	③	603	大規模改造(空調)	園		○	平成26年9月30日				
岩岡幼稚園	③	603	大規模改造(空調)	園		○	平成26年9月30日				
東灘小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年9月30日				
住吉小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月20日				
渦が森小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月20日				
成徳小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年9月30日				
鶴甲小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月9日				
雲雀丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋			-	平成27年度末統合により廃校のため、実施が不要となった。			
若宮小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成26年10月31日				
若宮小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月31日				
西須磨小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月31日				
板宿小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成26年10月17日				
白川小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成26年11月21日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
塩屋小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年9月12日				
霞ヶ丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋			-	入札不調により平成27年度に延期			
東舞子小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月31日				
西舞子小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年2月10日				
糺台小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年2月16日				
糺台小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年2月16日				
檜野台小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月13日				
小部小学校	①	2201	防災機能強化	屋			-	地元調整に時間がかかり設計が遅れたため、平成27年度に延期			
好徳小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年3月6日				
好徳小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月6日				
泉台小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年2月27日				
星和台小学校	①	2201	防災機能強化	屋			-	地元調整に時間がかかり設計が遅れたため、平成27年度に延期			
藤原台小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月24日				
原田中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年12月15日				
湊川中学校	①	2201	防災機能強化	屋			-	入札不調により平成27年度に延期			
駒ヶ林中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月17日				
高倉中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月15日				
玉津中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月14日				
平野中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成26年10月30日				
神出中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年3月26日				
竜が台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年2月27日				
桃山台中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月17日				
長坂中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成26年10月30日				
長坂中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月30日				
有野北中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成26年10月7日				
御影北小学校	①	2201	防災機能強化			○	平成27年3月25日				
上筒井小学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年11月14日				
明親小学校	①	2201	防災機能強化			○	平成27年2月5日				下限額を下回ったため補助金交付は受けず
木津小学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校		○	平成26年10月31日				
小東山小学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校		○	平成26年12月25日				
小部東小学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校		○					予定年度に完了しなかったため、補助金交付は受けず
筒井台中学校	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年11月14日				
筒井台中学校	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年11月14日				
筒井台中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		R	○	平成26年11月14日				
兵庫中学校	①	2201	防災機能強化					設計時の調査の結果、事業が不要となった			
神陵台中学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校		○	平成27年3月30日				
上筒井小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R			事業進捗遅れのため、平成27年度に延期			平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。
上筒井小学校(Ⅰ期工事)	④	1201	単同校調理場(新增築)		R			事業進捗遅れのため、平成27年度に延期			平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。
上筒井小学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単同校調理場(改築)		R			事業進捗遅れのため、平成27年度に延期			平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。
筒井台中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
筒井台中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R			事業進捗遅れのため、平成27年度に延期			平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。
筒井台中学校(Ⅰ期工事)	④	1401	中学校武道場(新築)柔剣道場等		R			事業進捗遅れのため、平成27年度に延期			平成26年10月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。
兵庫区北部東・中央区統合小学校	④	1001	地域連携(複合型)	屋	R	○	平成27年3月31日				
兵庫区北部東・中央区統合小学校	③	2301	太陽光発電等			○	平成27年3月31日				
兵庫区北部東・中央区統合小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)		R	○	平成27年3月31日				
兵庫区北部東・中央区統合小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		R	○	平成27年3月31日				
本庄小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月29日				
御影北小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月11日				
高羽小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月29日				
摩耶小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月25日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合)竣工年月日	(事業を実施しなかった場合)実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
福住小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月25日				
湊小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月15日				
水木小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月7日				
兵庫大開小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年10月9日				
会下山小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月11日				
名倉小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年3月10日				
長田小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年8月26日				
真野小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月15日				
長田南小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年8月11日				
妙法寺小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月30日				
糀台小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成27年2月16日				
唐櫃小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月29日				
谷上小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月29日				
道場小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月28日				
なぎさ小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年10月14日				
上筒井小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日	追加	平成27年3月6日	平成27年3月6日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
筒井台中学校(V期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月31日	追加	平成27年3月6日	平成27年3月6日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
筒井台中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月31日	追加	平成27年3月6日	平成27年3月6日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	