

各事業の進捗管理

資料 2

<活かす>

1. 誰もが歩きやすいみち

(1) ユニバーサル歩道整備事業

施策名	内容	現状 (単位)	目標値 (累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
①バリアフリー 道路特定事業	生活関連経路及び準生活関連経路のバリアフリー化	約 1.15 (k m)					5.55	1.46	○
事業② あんしん歩道整備	波打ち歩道の解消	約 36 (k m)	38	40	42	44	46	37.6	○
	障がい者用乗降スペースの整備	32 (箇所)	34	36	38	40	42	34	○
③まちかど案内サイン整備事業	旧型案内サインの改修、標記内容等の統一化、及び不足箇所への増設	74 (基)	84	94	104	114	124	74	▲

(2) セーフティロード整備事業

施策名	内容	現状 (単位)	目標値 (累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
①市民と共に守る安全安心なみち	交通安全総点検の実施	151 (地区)	160	169	178	187	196	160	○
②幹線道路の交通安全対策 (歩道設置事業等)	神戸二見線 (岩岡)・商大線 (海岸通)・小部明石線 (栃木)・三木三田線 (野瀬、屏風)・大沢西宮線 (八多)・神戸三田線 (日下部)	整備延長 0.0(km)	0.09	0.39	0.75	1.42	1.82	0.0	▲

2. 自転車が利用しやすいまち

(1) 自転車走行空間の整備

施策名	内容	現状 (単位)	目標値(累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
自転車走行空間の整備	鳴尾御影線 国道28号 西出高松前池線 ほか	整備延長 7.99(km)	11.62	17.18	21.63	27.08	33.03	9.56	▲

(2) 駐輪対策の推進

施策名	内容	現状 (単位)	目標値(累計)					H28 実績	達成度	
			H28	H29	H30	H31	H32			
①駐輪場の整備・管理	駅前有料駐輪場の対策	市営駐輪場の増設及び再編(神戸駅ほか8駅)	検討中:5 (駅)	2	4	6	7	9	3	○
	駅前無料駐輪場の対策	市営駐輪場の拡充(石屋川駅ほか3駅)	検討中:1 (駅)	1	2	3		4	0	▲
	駐輪場のない駅の対策	駅前の無料駐輪場の整備(阪神春日野道駅ほか1駅)	検討中:1 (駅)	1		2			1	○
	地域と連携した駐輪対策	行政と地域との協働による駐輪対策の検討・実施(三宮中央通りほか2箇所)	検討中: :3(箇所)			1	2	3	0	—

(3) 自転車利用のルールとマナーの向上

(4) 自転車利用の利便性の向上

施策名	内容	現状 (単位)	目標値(累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
①コミュニティサイクル事業の推進	ポートの拡充	10 (ポート)			15	拡充検討		10	○
	自転車の増車	70 (台)			150	増車検討		70	▲

3. にぎわいを創出するみち

施策名	内容	現状 (単位)	目標値(累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
① 道路のにぎわい等活用事業	道路空間の再配分	整備延長 0.67(km)	0.82	1.27	1.55	1.77	1.92	0.80	▲
③ 歩行者動線の強化	デッキ、立体交差等	検討中	計画検討及び事業化 →					検討中	○
④ 地下公共空間のにぎわい創出	三宮プラッツ及び地下通路における持続的なにぎわい事業の実施とそれに伴う施設改修	事業中	モデル事業の実施		持続的なにぎわい事業			にぎわい創出事業実施・基本設計	○
			設計 →	改修 →					
⑤ 光のミュージアム	道路照明等の整備	整備延長 0.57(km)	1.00	1.15	1.30	1.45	1.65	1.00	○

4. 景観に配慮したみち

(1) 道路デザインの向上

(2) まちなみに調和した街路樹の管理

<つなぐ>

1. 広域圏幹線道路ネットワークの構築

(1) 広域圏幹線道路ネットワークの整備

施策名	内容	現状 (単位)	目標値(累計)					H28 実績	達成度	
			H28	H29	H30	H31	H32			
広域圏幹線道路ネットワークの整備	新名神高速道路	神戸～高槻の平成28年度内の供用	事業中	● 供用					事業中	▲
	神戸西バイパス	有料道路制度による事業化及び事業の促進	事業中	→ 事業化及び事業の促進					事業中	○
	六甲北有料道路2期	神戸北IC～大沢ICの4車線化の供用	事業中	● 供用					事業中	○
	国道175号(平野拡幅・神出バイパス)	平野拡幅の平成28年度内の供用 神出バイパス未着工区間(0.6km)の事業の促進	事業中	● 平野拡幅の供用 → 神出バイパスの事業の促進					平野拡幅全線供用	○
	大阪湾岸道路西伸部	六甲アイランド北～駒栄の事業の促進	事業中	→ 事業の促進					事業中	○

(2) 広域圏幹線道路を中心とした「高速道路を賢く使う取り組み」

施策名	内容	現状 (単位)	目標値(累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
①近畿圏の利用しやすい料金体系	近畿圏の新たな料金体系の導入	協議・調整	● 導入					導入	○
②広域圏幹線道路の持続的な機能確保	湊川付近の大規模更新	協議・調整	● 完了					協議・調整	○
	京橋付近の大規模更新	協議・調整	→					協議・調整	○

2. 都市内幹線道路・補完的幹線道路ネットワークの構築

(1) 都市内幹線道路・補完的幹線道路ネットワークの整備

施策名	内容	現状 (単位)	目標値 (累計)					H28 実績	達成度		
			H28	H29	H30	H31	H32				
都市内幹線道路・補完的幹線道路ネットワークの整備	整備完了を目指す	山手幹線 (本山)	道路拡幅	事業中	完了					事業中	○
		神戸三田 線(大池)	道路拡幅	事業中	完了					事業中	○
		神戸三田 線(有馬口)	バイパス、道路 拡幅	事業中	完了					事業中	○
		明石神戸 宝塚線 (甲栄台)	道路拡幅	事業中	完了					完了	○
		明石木見 線 (Ⅲ期南)	バイパス	事業中	完了					事業中	○
		H28～H32の整備延長		0.0 (km)	0.2	0.2	1.5	2.5	4.1	0.92	○
	整備を推進する	商船学校 線	道路拡幅	事業中	整備推進					事業中	○
魚崎幹線		道路拡幅	事業中	整備推進					事業中	○	
山手幹線 (灘)		道路拡幅	事業中	整備推進					事業中	○	
横尾妙法 寺線		バイパス、道路 拡幅	事業中	整備推進					事業中	○	
垂水妙法 寺線 (禅昌寺)		道路拡幅	事業中	整備推進					事業中	○	
須磨多聞 線 (西須磨)		バイパス	事業中	整備推進					事業中	○	
須磨多聞 線 (多井畑)		バイパス、道路 拡幅	事業中	整備推進					事業中	○	

(2) 渋滞箇所の解消

施策名	内容	現状 (単位)	目標値 (累計)					H28 実績	達成度		
			H28	H29	H30	H31	H32				
渋滞 対策	五社北交差点	交差点对策	事業中					完了	事業中	○	
	須磨橋東詰交 差点	ネットワーク 対策 (須磨多聞線(西 須磨))	事業中	事業推進					事業中	○	
	山陽電車天井 川踏切			事業推進							
	離宮公園前交 差点			事業推進							
	星陵台中学校 前交差点	交差点对策	事業中			完了		事業中	○		
	多聞町大門交 差点	交差点对策	事業中		完了			事業中	○		
	小東山6丁目交 差点	交差点对策 ソフト対策	事業中	完了				完了	○		
	皆森交差点	交差点对策	検討中	計画検討及び事業化					完了	検討中	○
	摩耶ランプ・摩 耶ランプ南・高 羽大橋南詰・水 呑・西盛口・王 塚台 ほか	交差点对策 ネットワーク 対策 ソフト対策	検討中	計画検討					検討中	▲	

(3) 踏切対策によるボトルネックの解消

<守る>

1. 災害に強いみち

(1) 緊急輸送道路ネットワークの強靱化

施策名	内容	現状 (単位)	目標値 (累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
①緊急輸送道路における橋梁の耐震化	緊急輸送道路上の橋梁の耐震化	耐震化済み 83/112 (橋)	83	85	87	89	91	83	○
	神戸市道路公社の橋梁の耐震化	耐震化済み 42/49 (橋)	49 橋 全橋完了					46	▲
②無電柱化の推進	緊急輸送道路の整備	整備延長 0.00 (km)	0.38	0.91	1.83	2.81	3.92	0.00	▲
	景観形成地区の整備 (北野)	整備延長 0.00 (km)	0	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	—
③トンネル天井板の撤去	六甲山トンネルの天井板撤去	事業中			完了 ●			事業中	○

(2) 道路防災対策

(3) 生活幹線道路の整備

施策名	内容	現状 (単位)	目標値 (累計)					H28 実績	達成度	
			H28	H29	H30	H31	H32			
生活幹線道路の整備	夢野雪御所線	道路拡幅	事業中	完了 ●					完了	○
	星陵台舞子坂線	道路拡幅	事業中					完了 ●	事業中	○
	御影山手線	道路拡幅 バイパス	事業中						事業中	○
	東山菊水線	道路拡幅	事業中						事業中	○
	鈴蘭台幹線 (鈴蘭台駅前)	道路拡幅	事業中					完了 ●	事業中	○
	鈴蘭台幹線 (鈴蘭台駅南側)	道路拡幅	事業中					完了 ●	事業中	○

(4) 狭あい道路の整備

2. 次世代に継承できるみち

(1) 戦略的メンテナンス

施策名	内容	現状 (単位)	目標値(累計)					H28 実績	達成度
			H28	H29	H30	H31	H32		
戦略的 メンテナ ンス	①橋梁	第Ⅱ期橋梁長 寿命化修繕計 画に基づく修 繕	第Ⅱ期計画に基 づく修繕完了 19(橋)	24	29	計画 更新 予定		20	▲
	②トンネル	トンネル長寿 命化修繕計画 に基づく修繕	計画に基づく 修繕完了 0 (箇所)	1	2	計画 更新 予定		1	○
	⑤駐輪場	施設設備等の 計画的な修繕	計画に基づく 修繕完了 0(箇 所)	2	4	6	8	10	4

(2) 道路の維持管理

(3) 道路美化の推進

(4) 地下埋設物工事の適正化・合理化による道路の掘り返し防止

3. 環境にやさしいみち

(1) 自動車交通の誘導・抑制

(2) 環境に配慮したみちづくり