

三宮駅東コンコース内装改修他機械設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市中央区北長狭通1丁目（西神・山手線 三宮駅）
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年9月9日から令和7年1月31日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和6年9月2日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥95,084,000 円
変更額	¥1,397,000 円
変更後	¥96,481,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通1丁目3番23号  
（株）トータル  
代表取締役 福羅 慎治

◆備考

# 契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	三宮駅東コンコース内装改修他機械設備工事
<b>契約変更後の工事概要</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 工期を令和 6 年 9 月 30 日～令和 7 年 1 月 31 日まで 123 日間延長する。</li><li>・ 工事共通費を増額する</li></ul>	
<b>契約変更の理由</b> <p>・ 別途建築工事にて天井解体を進める中で、うねり天井新設部に支障する既設電気配管配線が想定以上に多数見つかったため移設が必要となったが、移設にあたっての詳細調査及び移設先にある既設機械設備配管及び既設ダクトを迂回させる必要が発生した。別途電気設備工事の詳細調査・配管配線の移設及び既設機械設備配管及び既設ダクトの迂回に時間を要したため、当初工期内での完成が不可能となったため、工期を延長する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 工期延長を行うため、延長分の工事共通費分増額を行う</li></ul>	

(公表様式第 6 号)